

上浦幌地区 元気な地域づくり計画書 改善計画

平成20年 6月27日作成

計画主体名	都道府県名	市町村名	地区名	計画期間	実施した施策の概要		
					実施期間	事業内容(メニュー)	事業量
浦幌町	北海道	浦幌町	上浦幌地区	H17~H19	H19	暗きよ排水(上浦幌地区) 客土(上浦幌地区)	24.9ha 337.8ha

1 元気な地域づくり計画の目標

テーマ	地域農業の持続的な発展と農村の振興
目標	農業の生産性の向上、作業効率の向上、安定的な農業経営の確立等を促進するため土地基盤の整備を図り、農業の健全な発展と住みよい農村の確立を目指す
上記目標に対する達成状況	
目標	基盤整備により排水整備がされ機能が確保された農地が95.3%に達した。 基盤整備により安定的な農作物の生産が可能となり、継続的な利用が可能となる農地が100%に達した。

目標が達成がされなかった要因

農業情勢の変化により農業者の事業投資が困難となったため。

目標達成に向けた方策

目標達成年度	平成22年度
全体計画	農業者の経営状況を確認しながら、町及び農業協同組合の指導のもと計画的に整備を進める。

2 目標を定量化する指標

	成果指標	計画策定時				計画満了時			達成率 (B/A)	指標が達成がされなかった要因
		成果 目標 (A)	基準値	目標値	目標	満了時 成果 (B)	実績値	算定根拠		
必	農業用排水施設等の機能の確保(上浦幌地区)	369.1	0	369.1	19	351.8	351.8	暗きよ排水整備により機能確保された面積を実測	95.3	農業者の事業投資意欲の減退
須										
選										
択										

成果目標：計画を策定した時点での成果指標(目標増減(増減率等))
 基準値：計画を策定した時点で基準とした値
 目標値：計画を策定した時点で目標とした値
 算定根拠：計画を策定した際に詳細に記載の上、参考としてバック資料を添付
 達成率：計画を策定した時点での成果と比較した値(下2桁)

指標達成に向けた方策

指標達成年度	平成22年度
--------	--------

農業者の経営状況を確認しながら、町及び農業協同組合の指導のもと計画的に整備を進める。

3 目標・指標の達成に向けた方策の各年度実績（改善計画策定した翌年度以降、目標・指標達成予定年度まで毎年度作成）

(1) 元気な地域づくり計画の目標

本年度実施予定方策	
本年度実績及び成果	
所見 (達成見込み等)	

(2) 目標を定量化する指標

本年度実施予定方策	
本年度実績及び成果	
所見 (達成見込み等)	